

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 30 novembre 2023 (données au 30 septembre)

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération							
Ministère	# Projet	Nom du projet ¹	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminé)	Investissements engagés probables en date du 30 septembre 2023 ² (en M\$)	Investissements à venir ^{2,3} (en M\$)	Investissements totaux ^{2,3} (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme ³	Date (AAAA-MM)
Ministère de la Santé et des Services sociaux	1	Construction - Maison des aînés - Rouyn-Noranda	08-Abitibi-Témiscamingue	En réalisation	34,5	7,7	42,2								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	2	Construction - Maison des aînés – Val-d'Or	08-Abitibi-Témiscamingue	En réalisation	34,3	3,9	38,2								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	3	Construction Maison des aînés Palmarolle	08-Abitibi-Témiscamingue	En réalisation	2,1	32,2	34,3								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	4	Construction d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à Macamic	08-Abitibi-Témiscamingue	En réalisation	5,1	59,9	65,0								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	5	Agrandissement et réaménagement de l'urgence et des soins intensifs de l'Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos	08-Abitibi-Témiscamingue	En planification											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	6 ⁵	Construction – Maison des aînés – Rimouski	01-Bas-Saint-Laurent	Terminé			50,7								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	7	Construction – Maison des aînés – Québec secteur Sainte-Foy	03-Capitale-Nationale	Terminé			68,0							Mesure complétée	2020-déc
Ministère de la Santé et des Services sociaux	8	Construction – Maison des aînés – Québec secteur Lebourgneuf	03-Capitale-Nationale	En réalisation	22,8	43,2	66,0							Mesure complétée	2020-déc
Ministère de la Santé et des Services sociaux	9	Construction – Maison des aînés – Saint-Hilarion	03-Capitale-Nationale	En réalisation	18,8	31,8	50,6								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	10	Construction – Maison des aînés – Portneuf	03-Capitale-Nationale	En réalisation	17,1	23,6	40,7					Mesure complétée	2022-mars		

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 30 novembre 2023 (données au 30 septembre)

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération							
Ministère	# Projet	Nom du projet ¹	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminé)	Investissements engagés probables en date du 30 septembre 2023 ² (en M\$)	Investissements à venir ^{2,3} (en M\$)	Investissements totaux ^{2,3} (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme ³	Date (AAAA-MM)
Ministère de la Santé et des Services sociaux	11	Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Saint-Augustin à Québec	03-Capitale-Nationale	En planification											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	12	Agrandissement et réaménagement de l'Hôpital de La Malbaie	03-Capitale-Nationale	En planification				Avis d'expropriation publié	2022-juil	Droits nécessaires reçus	2023-sept				
Ministère de la Santé et des Services sociaux	13	Construction – Maison des aînés – Drummondville	17-Centre-du-Québec	En réalisation	21,1	32,0	53,1								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	14	Construction – Maison des aînés – Arthabaska-et-de-l'Érable	17-Centre-du-Québec	En réalisation	20,8	31,6	52,4								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	15	Agrandissement et réaménagement de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska	17-Centre-du-Québec	En réalisation	11,9	348,9	360,8								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	16 ⁵	Construction – Maison des aînés – Lévis ouest	12-Chaudière-Appalaches	Terminé			79,0								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	17 ⁵	Construction – Maison des aînés – Thetford Mines secteur Black Lake	12-Chaudière-Appalaches	Terminé			47,0								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	18	Construction – Maison des aînés – Saint-Martin-de-Beauce	12-Chaudière-Appalaches	Terminé	37,3	5,9	43,2								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	19	Modernisation de l'urgence de l'Hôpital de Thetford Mines	12-Chaudière-Appalaches	En réalisation	10,9	23,5	34,4								

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 30 novembre 2023 (données au 30 septembre)

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération							
Ministère	# Projet	Nom du projet ¹	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminé)	Investissements engagés probables en date du 30 septembre 2023 ² (en M\$)	Investissements à venir ^{2,3} (en M\$)	Investissements totaux ^{2,3} (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme ³	Date (AAAA-MM)
Ministère de la Santé et des Services sociaux	20	Construction – Maison des aînés – Baie-Comeau	09-Côte-Nord	En réalisation	36,1	21,7	57,8								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	21	Construction – Maison des aînés – Havre-Saint-Pierre	09-Côte-Nord	En réalisation	38,8	17,8	56,6								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	22 ⁵	Construction – Maison des aînés – Magog	05-Estrie	Terminé			42,0								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	23 ⁵	Construction – Maison des aînés – Sherbrooke	05-Estrie	Terminé			80,0								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	24	Construction – Maison des aînés – Granby	05-Estrie	En réalisation	11,5	39,3	50,8								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	25	Construction – Maison des aînés – Coaticook	05-Estrie	En réalisation	12,0	37,5	49,5								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	26	Construction d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à Lac-Mégantic	05-Estrie	En réalisation	9,0	98,9	107,9					Mesure complétée	2023-mai		
Ministère de la Santé et des Services sociaux	27	Construction – Maison des aînés – Îles-de-la-Madeleine	11-Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	En réalisation	0,8	38,4	39,2								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	28	Construction – Maison des aînés – Rivière-au-Renard	11-Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	En réalisation	37,7	2,8	40,5								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	29	Agrandissement et rénovation du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) du Rocher-Percé à Chandler	11-Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	En réalisation	3,6	56,4	60,0								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	30 ⁵	Construction – Maison des aînés – Mascouche	14-Lanaudière	Terminé			42,0								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	31 ⁵	Construction – Maison des aînés – L'Assomption	14-Lanaudière	Terminé			41,5								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	32 ⁵	Construction – Maison des aînés – Repentigny	14-Lanaudière	Terminé			41,5								

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 30 novembre 2023 (données au 30 septembre)

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération							
Ministère	# Projet	Nom du projet ¹	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminé)	Investissements engagés probables en date du 30 septembre 2023 ² (en M\$)	Investissements à venir ^{2,3} (en M\$)	Investissements totaux ^{2,3} (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme ³	Date (AAAA-MM)
Ministère de la Santé et des Services sociaux	33	Construction d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à Sainte-Élisabeth	14-Lanaudière	En réalisation	19,2	55,7	74,9								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	34	Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Parphilia-Ferland à Saint-Charles-Borromée	14-Lanaudière	En réalisation	2,8	272,3	275,1								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	35 ⁴	Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Saint-Eusèbe à Joliette	14-Lanaudière	Retiré											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	36	Agrandissement de l'Hôpital Pierre-Le Gardeur	14-Lanaudière	En réalisation	133,7	415,9	549,6								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	37	Construction – Maison des aînés – Mirabel centre	15-Laurentides	Terminé			53,0								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	38 ⁵	Construction – Maison des aînés – Blainville	15-Laurentides	Terminé			51,6								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	39	Construction – Maison des aînés – Labelle	15-Laurentides	En planification											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	40 ⁵	Construction – Maison des aînés – Sainte-Anne-des-Plaines	15-Laurentides	Terminé			40,5								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	41 ⁵	Construction – Maison des aînés – Prévost	15-Laurentides	Terminé			41,0								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	42 ⁵	Construction – Maison des aînés – Sainte-Agathe-des-Monts	15-Laurentides	Terminé			42,0								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	43	Construction d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à Argenteuil	15-Laurentides	En planification											

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 30 novembre 2023 (données au 30 septembre)

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération							
Ministère	# Projet	Nom du projet ¹	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminé)	Investissements engagés probables en date du 30 septembre 2023 ² (en M\$)	Investissements à venir ^{2,3} (en M\$)	Investissements totaux ^{2,3} (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme ³	Date (AAAA-MM)
Ministère de la Santé et des Services sociaux	44	Modernisation et agrandissement de l'urgence de l'Hôpital de Saint-Eustache et ajout d'unités de soins	15-Laurentides	En planification											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	45	Construction – Maison des aînés – Laval secteur Chomedey 1	13-Laval	Terminé			74,0							Mesure complétée	2023-juin
Ministère de la Santé et des Services sociaux	46	Construction – Maison des aînés – Laval secteur Chomedey 2	13-Laval	En réalisation	11,1	66,7	77,8								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	47	Construction – Maison des aînés – Trois-Rivières	04-Mauricie	En réalisation	50,0	43,8	93,8					Mesure complétée	2021-oct		
Ministère de la Santé et des Services sociaux	48	Construction – Maison des aînés – Carignan	16-Montérégie	En réalisation	39,0	45,5	84,5								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	49	Construction – Maison des aînés – Saint-Jean-sur-Richelieu	16-Montérégie	En réalisation	120,8	4,2	125,0								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	50	Construction – Maison des aînés – Châteauguay	16-Montérégie	En réalisation	75,3	26,7	102,0								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	51	Construction – Maison des aînés – Salaberry-de-Valleyfield	16-Montérégie	En réalisation	49,2	46,6	95,8								

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 30 novembre 2023 (données au 30 septembre)

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération							
Ministère	# Projet	Nom du projet ¹	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminé)	Investissements engagés probables en date du 30 septembre 2023 ² (en M\$)	Investissements à venir ^{2,3} (en M\$)	Investissements totaux ^{2,3} (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme ³	Date (AAAA-MM)
Ministère de la Santé et des Services sociaux	52	Construction – Maison des aînés – Longueuil	16-Montérégie	En réalisation	38,0	23,5	61,5								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	53	Construction – Maison des aînés – Saint-Amable	16-Montérégie	En réalisation	46,0	11,7	57,7								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	54	Construction – Maison des aînés – Beloeil	16-Montérégie	En réalisation	53,4	18,1	71,5								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	55	Construction d'un hôpital à Vaudreuil-Soulanges	16-Montérégie	En réalisation	90,4	2 504,6	2 595,0							Mesure complétée	2023-sept
Ministère de la Santé et des Services sociaux	56	Construction de l'Optilab pour le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Centre	16-Montérégie	En réalisation	23,9	67,3	91,2								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	57	Construction – Maison des aînés – Ouest de Montréal	06-Montréal	En réalisation	31,9	32,9	64,8								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	58	Construction – Maison des aînés – Nord de Montréal	06-Montréal	En réalisation	42,8	5,4	48,2							Mesure complétée	2021-mars
Ministère de la Santé et des Services sociaux	59	Agrandissement du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Henri-Bradet	06-Montréal	En réalisation	1,7	83,3	85,0								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	60	Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Jeanne Le Ber	06-Montréal	En réalisation	10,5	259,2	269,7							Mesure complétée	2023-mars
Ministère de la Santé et des Services sociaux	61	Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Rousselot	06-Montréal	En réalisation	10,5	256,2	266,7								

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 30 novembre 2023 (données au 30 septembre)

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération							
Ministère	# Projet	Nom du projet ¹	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminé)	Investissements engagés probables en date du 30 septembre 2023 ² (en M\$)	Investissements à venir ^{2,3} (en M\$)	Investissements totaux ^{2,3} (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme ³	Date (AAAA-MM)
Ministère de la Santé et des Services sociaux	62	Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Nicolet	06-Montréal	En planification										Mesure complétée	2023-sept
Ministère de la Santé et des Services sociaux	63	Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) David-Benjamin-Viger	06-Montréal	En réalisation	22,6	197,1	219,7							Mesure complétée	2022-sept
Ministère de la Santé et des Services sociaux	64	Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de LaSalle	06-Montréal	En planification											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	65	Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Grace Dart	06-Montréal	En planification											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	66	Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Dorval	06-Montréal	En planification											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	67	Modernisation des unités de soins du Centre hospitalier de St. Mary	06-Montréal	En planification											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	68	Modernisation de l'urgence de l'Hôpital Fleury	06-Montréal	En planification				Mesure complétée	2022-sept					Mesure complétée	2023-mai
Ministère de la Santé et des Services sociaux	69	Agrandissement et réaménagement du bloc opératoire et de l'unité de retraitement des dispositifs médicaux de l'Hôpital Santa Cabrini	06-Montréal	En réalisation	29,5	109,9	139,4								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	70	Agrandissement et modernisation de l'Hôpital de Lachine du Centre universitaire de santé McGill	06-Montréal	En réalisation	45,4	177,6	223,0					Mesure complétée	2022-août		

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 30 novembre 2023 (données au 30 septembre)

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération							
Ministère	# Projet	Nom du projet ¹	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminé)	Investissements engagés probables en date du 30 septembre 2023 ² (en M\$)	Investissements à venir ^{2,3} (en M\$)	Investissements totaux ^{2,3} (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme ³	Date (AAAA-MM)
Ministère de la Santé et des Services sociaux	71	Agrandissement et modernisation de l'Hôpital de Verdun	06-Montréal	En réalisation	144,6	120,3	264,9								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	72	Réaménagement du Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation Dominique-Savio à Montréal dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville	06-Montréal	En réalisation	7,6	42,4	50,0								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	73	Construction – Maison des aînés – Est de Gatineau	07-Outaouais	En réalisation	17,8	50,9	68,7								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	74	Construction – Maison des aînés – Gatineau	07-Outaouais	Terminé	29,7	25,4	55,1								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	75	Construction d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à Maniwaki	07-Outaouais	En réalisation	13,2	114,2	127,4								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	76	Construction de plus de 170 lits en milieu hospitalier en Outaouais	07-Outaouais	En planification				Mesure complétée	2022-sept						
Ministère de la Santé et des Services sociaux	77	Construction – Maison des aînés – Alma	02-Saguenay–Lac-Saint-Jean	Terminé			81,0								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	78 ⁵	Construction – Maison des aînés – Saguenay	02-Saguenay–Lac-Saint-Jean	Terminé			77,5								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	79 ⁵	Construction – Maison des aînés – Roberval	02-Saguenay–Lac-Saint-Jean	Terminé			77,5								

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 30 novembre 2023 (données au 30 septembre)

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération							
Ministère	# Projet	Nom du projet ¹	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminé)	Investissements engagés probables en date du 30 septembre 2023 ² (en M\$)	Investissements à venir ^{2,3} (en M\$)	Investissements totaux ^{2,3} (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme ³	Date (AAAA-MM)
Ministère de la Santé et des Services sociaux	80	Agrandissement du bloc opératoire de l'Hôpital de Chicoutimi	02-Saguenay–Lac-Saint-Jean	En planification											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	81	Agrandissement du bloc opératoire de l'Hôpital de Dolbeau-Mistassini	02-Saguenay–Lac-Saint-Jean	En réalisation	8,4	61,9	70,3								

Note 1: Un nom de projet peut être différent de celui publié au tableau de bord des projets d'infrastructure. Les liens hypertextes sont disponibles pour les projets publiés au tableau de bord des projets d'infrastructure.

Note 2: Ces informations sont complétées uniquement pour les projets à l'étape de réalisation ou terminés étant donné que les paramètres de coût et d'échéancier d'un projet ne sont pas approuvés et rendus publics pour les projets à l'étape de l'étude ou de planification.

Note 3: Si une mesure est utilisée plusieurs fois pour un même projet d'infrastructure, le jalon le plus tardif qui est franchi est inscrit.

Note 4: Ce projet a été retiré car le besoin sera comblé par la réalisation du projet de reconstruction du centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Parphilia-Ferland à Saint-Charles-Borromée (#34).

Note 5: Tel que présenté au PQI 2023-2033, ces projets sont terminés.