

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 30 novembre 2021 (données au 30 septembre)

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération										
Ministère	# Projet	Nom du projet ¹	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminé)	Investissements engagés probables en date du 30 septembre 2021 ^{2,3} (en M\$)	Investissements à venir ^{2,3} (en M\$)	Investissements totaux ^{2,3} (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) ⁴	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) ⁴	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement ⁴	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme ⁴	Date (AAAA-MM)			
Ministère de la Santé et des Services sociaux	1	Construction - Maison des aînés - Rouyn-Noranda	08-Abitibi-Témiscamingue	En réalisation	4,0	79,5	83,5											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	2	Construction - Maison des aînés - Val-d'Or	08-Abitibi-Témiscamingue	En réalisation														
Ministère de la Santé et des Services sociaux	3	Construction Maison des aînés Palmarolle	08-Abitibi-Témiscamingue	En réalisation		20,0	20,0											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	4	Construction d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à Macamic	08-Abitibi-Témiscamingue	En réalisation	6,5	58,5	65,0											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	5	Agrandissement et réaménagement de l'urgence et des soins intensifs de l'Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos	08-Abitibi-Témiscamingue	En planification														
Ministère de la Santé et des Services sociaux	6	Construction - Maison des aînés - Rimouski	01-Bas-Saint-Laurent	En réalisation	nd ⁵	nd ⁵	nd ⁵											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	7	Construction - Maison des aînés - Québec secteur Sainte-Foy	03-Capitale-Nationale	En réalisation	10,0	198,3	208,3							Avis de projet notifié	2020-déc			
Ministère de la Santé et des Services sociaux	8	Construction - Maison des aînés - Québec secteur Lebourgneuf	03-Capitale-Nationale	En réalisation													Avis de projet notifié	2020-déc
Ministère de la Santé et des Services sociaux	9	Construction - Maison des aînés - Saint-Hilarion	03-Capitale-Nationale	En réalisation														
Ministère de la Santé et des Services sociaux	10	Construction - Maison des aînés - Portneuf	03-Capitale-Nationale	En réalisation														

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 30 novembre 2021 (données au 30 septembre)

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération							
Ministère	# Projet	Nom du projet ¹	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminé)	Investissements engagés probables en date du 30 septembre 2021 ^{2,3} (en M\$)	Investissements à venir ^{2,3} (en M\$)	Investissements totaux ^{2,3} (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) ⁴	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) ⁴	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement ⁴	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme ⁴	Date (AAAA-MM)
Ministère de la Santé et des Services sociaux	11	Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Saint-Augustin à Québec	03-Capitale-Nationale	En planification											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	12	Agrandissement et réaménagement de l'Hôpital de La Malbaie	03-Capitale-Nationale	En planification											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	13	Construction – Maison des aînés – Drummondville	17-Centre-du-Québec	En réalisation											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	14	Construction – Maison des aînés – Arthabaska-et-de-l'Érable	17-Centre-du-Québec	En réalisation	7,9	156,0	163,9								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	47 ⁶	Construction – Maison des aînés – Trois-Rivières	04-Mauricie	En réalisation											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	15	Agrandissement et réaménagement de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska	17-Centre-du-Québec	En planification											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	16	Construction – Maison des aînés – Lévis ouest	12-Chaudière-Appalaches	En réalisation											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	17	Construction – Maison des aînés – Thetford Mines secteur Black Lake	12-Chaudière-Appalaches	En réalisation	7,4	146,9	154,3								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	18	Construction – Maison des aînés – Saint-Martin-de-Beauce	12-Chaudière-Appalaches	En réalisation											

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 30 novembre 2021 (données au 30 septembre)

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération									
Ministère	# Projet	Nom du projet ¹	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminé)	Investissements engagés probables en date du 30 septembre 2021 ^{2,3} (en M\$)	Investissements à venir ^{2,3} (en M\$)	Investissements totaux ^{2,3} (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) ⁴	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) ⁴	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement ⁴	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme ⁴	Date (AAAA-MM)		
Ministère de la Santé et des Services sociaux	19	Modernisation de l'urgence de l'Hôpital de Thetford Mines	12-Chaudière-Appalaches	En planification													
Ministère de la Santé et des Services sociaux	20	Construction – Maison des aînés – Baie-Comeau	09-Côte-Nord	En réalisation	4,7	93,8	98,5										
Ministère de la Santé et des Services sociaux	21	Construction – Maison des aînés – Havre-Saint-Pierre	09-Côte-Nord	En réalisation													
Ministère de la Santé et des Services sociaux	22	Construction – Maison des aînés – Magog	05-Estrie	En réalisation													
Ministère de la Santé et des Services sociaux	23	Construction – Maison des aînés – Sherbrooke	05-Estrie	En réalisation	8,9	175,8	184,7										
Ministère de la Santé et des Services sociaux	24	Construction – Maison des aînés – Granby	05-Estrie	En réalisation													
Ministère de la Santé et des Services sociaux	25	Construction – Maison des aînés – Coaticook	05-Estrie	En réalisation													
Ministère de la Santé et des Services sociaux	26	Construction d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à Lac-Mégantic	05-Estrie	En réalisation				0,7	84,3	85,0							
Ministère de la Santé et des Services sociaux	27	Construction – Maison des aînés – Îles-de-la-Madeleine	11-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	En réalisation	0,7	14,7	15,4										

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 30 novembre 2021 (données au 30 septembre)

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération									
Ministère	# Projet	Nom du projet ¹	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminé)	Investissements engagés probables en date du 30 septembre 2021 ^{2,3} (en M\$)	Investissements à venir ^{2,3} (en M\$)	Investissements totaux ^{2,3} (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) ⁴	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) ⁴	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement ⁴	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme ⁴	Date (AAAA-MM)		
Ministère de la Santé et des Services sociaux	28	Construction – Maison des aînés – Rivière-au-Renard	11-Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	En réalisation	2,1	42,2	44,3										
Ministère de la Santé et des Services sociaux	29	Agrandissement et rénovation du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) du Rocher-Percé à Chandler	11-Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	En réalisation	0,1	59,9	60,0										
Ministère de la Santé et des Services sociaux	30	Construction – Maison des aînés – Mascouche	14-Lanaudière	En réalisation	5,8	115,7	121,5										
Ministère de la Santé et des Services sociaux	31	Construction – Maison des aînés – L'Assomption	14-Lanaudière	En réalisation													
Ministère de la Santé et des Services sociaux	32	Construction – Maison des aînés – Repentigny	14-Lanaudière	En réalisation													
Ministère de la Santé et des Services sociaux	33	Construction d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à Sainte-Élisabeth	14-Lanaudière	En planification													
Ministère de la Santé et des Services sociaux	34	Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Parphilia-Ferland à Saint-Charles-Borromée	14-Lanaudière	En planification													
Ministère de la Santé et des Services sociaux	35	Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Saint-Eusèbe à Joliette	14-Lanaudière	En planification													
Ministère de la Santé et des Services sociaux	36	Agrandissement de l'Hôpital Pierre-Le Gardeur	14-Lanaudière	En planification													

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 30 novembre 2021 (données au 30 septembre)

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération										
Ministère	# Projet	Nom du projet ¹	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminé)	Investissements engagés probables en date du 30 septembre 2021 ^{2,3} (en M\$)	Investissements à venir ^{2,3} (en M\$)	Investissements totaux ^{2,3} (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) ⁴	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) ⁴	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement ⁴	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme ⁴	Date (AAAA-MM)			
Ministère de la Santé et des Services sociaux	37	Construction – Maison des aînés – Mirabel centre	15-Laurentides	En réalisation	10,3	204,0	214,3											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	38	Construction – Maison des aînés – Blainville	15-Laurentides	En réalisation														
Ministère de la Santé et des Services sociaux	40	Construction – Maison des aînés – Sainte-Anne-des-Plaines	15-Laurentides	En réalisation														
Ministère de la Santé et des Services sociaux	41	Construction – Maison des aînés – Prévost	15-Laurentides	En réalisation														
Ministère de la Santé et des Services sociaux	42	Construction – Maison des aînés – Sainte-Agathe-des-Monts	15-Laurentides	En réalisation														
Ministère de la Santé et des Services sociaux	39	Construction – Maison des aînés – Labelle	15-Laurentides	En planification														
Ministère de la Santé et des Services sociaux	43	Construction d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à Argenteuil	15-Laurentides	En planification														
Ministère de la Santé et des Services sociaux	44	Modernisation et agrandissement de l'urgence de l'Hôpital de Saint-Eustache et ajout d'unités de soins	15-Laurentides	À l'étude														
Ministère de la Santé et des Services sociaux	45	Construction – Maison des aînés – Laval secteur Chomedey 1	13-Laval	En réalisation	5,7	112,0	117,7											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	46	Construction – Maison des aînés – Laval secteur Chomedey 2	13-Laval	En réalisation														

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 30 novembre 2021 (données au 30 septembre)

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération										
Ministère	# Projet	Nom du projet ¹	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminé)	Investissements engagés probables en date du 30 septembre 2021 ^{2,3} (en M\$)	Investissements à venir ^{2,3} (en M\$)	Investissements totaux ^{2,3} (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) ⁴	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) ⁴	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement ⁴	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme ⁴	Date (AAAA-MM)			
Ministère de la Santé et des Services sociaux	48	Construction – Maison des aînés – Carignan	16-Montérégie	En réalisation	7,9	155,4	163,3											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	49	Construction – Maison des aînés – Saint-Jean-sur-Richelieu	16-Montérégie	En réalisation														
Ministère de la Santé et des Services sociaux	50	Construction – Maison des aînés – Châteauguay	16-Montérégie	En réalisation	6,6	130,1	136,7											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	51	Construction – Maison des aînés – Salaberry-de-Valleyfield	16-Montérégie	En réalisation														
Ministère de la Santé et des Services sociaux	52	Construction – Maison des aînés – Longueuil	16-Montérégie	En réalisation	8,0	158,4	166,4											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	53	Construction – Maison des aînés – Saint-Amable	16-Montérégie	En réalisation														
Ministère de la Santé et des Services sociaux	54	Construction – Maison des aînés – Beloeil	16-Montérégie	En réalisation														
Ministère de la Santé et des Services sociaux	55	Construction d'un hôpital à Vaudreuil-Soulanges	16-Montérégie	En planification														
Ministère de la Santé et des Services sociaux	56	Construction de l'Optilab pour le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Centre	16-Montérégie	En réalisation	1,6	65,9	67,5											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	57	Construction – Maison des aînés – Ouest de Montréal	06-Montréal	En réalisation	5,8	90,3	96,1											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	58	Construction – Maison des aînés – Nord de Montréal	06-Montréal	En réalisation														

Avis de projet notifié | 2021-mars

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 30 novembre 2021 (données au 30 septembre)

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération							
Ministère	# Projet	Nom du projet ¹	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminé)	Investissements engagés probables en date du 30 septembre 2021 ^{2,3} (en M\$)	Investissements à venir ^{2,3} (en M\$)	Investissements totaux ^{2,3} (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) ⁴	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) ⁴	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement ⁴	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme ⁴	Date (AAAA-MM)
Ministère de la Santé et des Services sociaux	59	Agrandissement du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Henri-Bradet	06-Montréal	En réalisation	0,1	84,9	85,0								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	60	Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Jeanne Le Ber	06-Montréal	En planification											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	61	Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Rousselot	06-Montréal	En planification											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	62	Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Nicolet	06-Montréal	En planification											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	63	Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) David-Benjamin-Viger	06-Montréal	En planification											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	64	Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de LaSalle	06-Montréal	En planification											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	65	Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Grace Dart	06-Montréal	En planification											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	66	Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Dorval	06-Montréal	En planification											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	67	Modernisation des unités de soins du Centre hospitalier de St. Mary	06-Montréal	À l'étude											

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 30 novembre 2021 (données au 30 septembre)

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération							
Ministère	# Projet	Nom du projet ¹	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminé)	Investissements engagés probables en date du 30 septembre 2021 ^{2,3} (en M\$)	Investissements à venir ^{2,3} (en M\$)	Investissements totaux ^{2,3} (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) ⁴	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) ⁴	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement ⁴	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme ⁴	Date (AAAA-MM)
Ministère de la Santé et des Services sociaux	68	Modernisation de l'urgence de l'Hôpital Fleury	06-Montréal	En planification											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	69	Agrandissement et réaménagement du bloc opératoire et de l'unité de retraitement des dispositifs médicaux de l'Hôpital Santa Cabrini	06-Montréal	En réalisation	1,5	94,8	96,3								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	70	Agrandissement et modernisation de l'Hôpital de Lachine du Centre universitaire de santé McGill	06-Montréal	En réalisation	2,0	93,0	95,0								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	71	Agrandissement et modernisation de l'Hôpital de Verdun	06-Montréal	En réalisation	30,7	234,2	264,9								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	72	Réaménagement du Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation Dominique-Savio à Montréal dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville	06-Montréal	En réalisation	4,5	45,5	50,0								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	73	Construction – Maison des aînés – Est de Gatineau	07-Outaouais	En réalisation											
					4,7	102,0	98,0								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	74	Construction – Maison des aînés – Gatineau	07-Outaouais	En réalisation											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	75	Construction d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à Maniwaki	07-Outaouais	En réalisation	1,0	69,0	70,0								

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 30 novembre 2021 (données au 30 septembre)

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération							
Ministère	# Projet	Nom du projet ¹	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminé)	Investissements engagés probables en date du 30 septembre 2021 ^{2,3} (en M\$)	Investissements à venir ^{2,3} (en M\$)	Investissements totaux ^{2,3} (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) ⁴	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) ⁴	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement ⁴	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme ⁴	Date (AAAA-MM)
Ministère de la Santé et des Services sociaux	76	Construction de plus de 170 lits en milieu hospitalier en Outaouais	07-Outaouais	À l'étude											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	77	Construction – Maison des aînés – Alma	02-Saguenay–Lac-Saint-Jean	En réalisation											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	78	Construction – Maison des aînés – Saguenay	02-Saguenay–Lac-Saint-Jean	En réalisation	193,0	28,6	221,6								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	79	Construction – Maison des aînés – Roberval	02-Saguenay–Lac-Saint-Jean	En réalisation											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	80	Agrandissement du bloc opératoire de l'Hôpital de Chicoutimi	02-Saguenay–Lac-Saint-Jean	À l'étude											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	81	Agrandissement du bloc opératoire de l'Hôpital de Dolbeau-Mistassini	02-Saguenay–Lac-Saint-Jean	En réalisation	1,2	48,8	50,0								

Note 1: Un nom de projet peut être différent de celui publié au tableau de bord des projets d'infrastructure. Les liens hypertextes sont disponibles pour les projets publiés au tableau de bord des projets d'infrastructure.

Note 2: Ces informations sont complétées uniquement pour les projets à l'étape de réalisation ou terminés étant donné que les paramètres de coût et d'échéancier d'un projet ne sont pas approuvés et rendus publics pour les projets à l'étape de l'étude ou de planification.

Note 3: La reddition de comptes à l'égard des investissements des projets des maisons des aînés est regroupée par CIUSS régional tel que présenté au PQI 2021-2031.

Note 4: Si une mesure est utilisée plusieurs fois pour un même projet d'infrastructure, le jalon le plus tardif qui est franchi est inscrit.

Note 5: Les investissements de ce projet ne sont pas disponibles car ils sont regroupés dans le CIUSS du Bas-Saint-Laurent tel que présenté au PQI 2021-2031.

Note 6: Le numéro de projet ne suit pas la séquence puisque la reddition de compte de ces projets est regroupée par CIUSS régional tel que présenté au PQI 2021-2031.