

Ministère de l'Éducation

Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 30 novembre 2023 (données au 30 septembre)

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération							
Ministère	# Projet	Nom du projet ¹	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminé)	Investissements engagés probables en date du 30 septembre 2023 ² (en M\$)	Investissements à venir ² (en M\$)	Investissements totaux ² (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme ³	Date (AAAA-MM)
Ministère de l'Éducation	82	Construction d'une école primaire 4-3-18 à Rimouski (Lab-École)	01-Bas-Saint-Laurent	En réalisation	27,4	17,5	44,9								
Ministère de l'Éducation	83	Construction d'une école secondaire à Québec dans l'arrondissement de Charlesbourg	03-Capitale-Nationale	En réalisation	53,2	121,2	174,4					Déclaration de projet transmise au MELCC, au MFFP et à la municipalité où est situé le projet (art.28,29,33)	2021-mai		
Ministère de l'Éducation	84	Construction d'une école secondaire à Drummondville	17-Centre-du-Québec	En réalisation	56,4	111,6	168,0								
Ministère de l'Éducation	85	Construction d'une école secondaire à Terrebonne	14-Lanaudière	En réalisation	87,2	60,8	148,0					Mesure complétée	2021-sept		
Ministère de l'Éducation	86	Construction d'une école primaire 2-12 sur le territoire du Centre de services scolaire des Laurentides	15-Laurentides	En planification						Mesure complétée	2022-sept	Mesure complétée	2022-janv	Projet réputé autorisé et conforme à la réglementation en raison de la déclaration publique de projet	2021-sept
Ministère de l'Éducation	87	Construction d'une école secondaire à Mirabel	15-Laurentides	En réalisation	98,3	62,7	161,0								
Ministère de l'Éducation	88	Construction d'une école secondaire à Saint-Jérôme	15-Laurentides	En réalisation	79,3	77,1	156,4					Déclaration de projet transmise au MELCC, au MFFP et à la municipalité où est situé le projet (art.28,29,33)	2021-sept		
Ministère de l'Éducation	89	Construction d'une école secondaire à Laval	13-Laval	En réalisation	154,3	75,1	229,5								
Ministère de l'Éducation	90	Construction d'une école spécialisée pouvant accueillir la clientèle handicapée de l'école Alphonse-Desjardins	13-Laval	En planification				Avis d'information transmis	2021-juin			Mesure complétée	2021-mai	Autorisations nécessaires (permis, certificat, etc.) obtenues	2021-sept
Ministère de l'Éducation	91	Construction d'un centre de formation aux adultes sur le territoire du Centre de services scolaire de Laval	13-Laval	En planification										Autorisations nécessaires (permis, certificat, etc.) obtenues	2021-sept
Ministère de l'Éducation	92	Construction d'une école primaire 6-18 sur le territoire du Centre de services scolaire des Patriotes	16-Montérégie	En réalisation	31,9	26,3	58,2					Déclaration de projet transmise au MELCC, au MFFP et à la municipalité où est situé le projet (art.28,29,33)	2021-mai		
Ministère de l'Éducation	93	Construction d'une école primaire 6-18-2 sur le territoire du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries	16-Montérégie	Terminé			31,5								
Ministère de l'Éducation	94	Construction d'une école primaire à Brossard (secteur Rome)	16-Montérégie	En réalisation	4,8	42,5	47,3	Acte de cession de terrain signé / Mesure complétée	2023-mars						

Ministère de l'Éducation

Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 30 novembre 2023 (données au 30 septembre)

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération							
Ministère	# Projet	Nom du projet ¹	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminé)	Investissements engagés probables en date du 30 septembre 2023 ² (en M\$)	Investissements à venir ² (en M\$)	Investissements totaux ² (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme ³	Date (AAAA-MM)
Ministère de l'Éducation	95	Construction d'une école primaire 6-18 sur le territoire du Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe	16-Montérégie	Terminé			31,3							Projet réputé autorisé et conforme à la réglementation en raison de la déclaration publique de projet	2021-mai
Ministère de l'Éducation	96	Agrandissement et réaménagement de l'école secondaire Jacques-Leber à Saint-Constant	16-Montérégie	En planification											
Ministère de l'Éducation	97	Agrandissement et réaménagement de l'école secondaire Pierre-Bédard à Saint-Rémi	16-Montérégie	En planification											
Ministère de l'Éducation	98 ⁴	École secondaire Louis-Philippe-Paré du centre de services scolaire des Grandes-Seigneries - Châteauguay - Construction	16-Montérégie	En réalisation	132,8	238,2	371,0	Avis de transfert de propriété publié	2022-juin			Mesure complétée	2021-juil		
Ministère de l'Éducation	98 ⁴	École de formation professionnelle de Châteauguay du centre de services scolaires des Grandes-Seigneuries - Construction	16-Montérégie	En réalisation	13,5	218,7	232,2					Mesure complétée	2021-juil		
Ministère de l'Éducation	99	Construction d'une école secondaire à Vaudreuil-Dorion	16-Montérégie	En réalisation	94,6	61,4	156,0					Déclaration de projet transmise au MELCC, au MFFP et à la municipalité où est situé le projet (art.28,29,33)	2021-juil		
Ministère de l'Éducation	100	Construction d'une école secondaire à Saint-Zotique	16-Montérégie	En réalisation	75,2	80,2	155,4					Déclaration de projet transmise au MELCC, au MFFP et à la municipalité où est situé le projet (art.28,29,33)	2021-juin		
Ministère de l'Éducation	101	Agrandissement de l'école secondaire de la Magdeleine à La Prairie	16-Montérégie	En planification											
Ministère de l'Éducation	102	Construction du Centre de formation professionnelle pour l'Atelier-école Les Cèdres	16-Montérégie	Terminé	21,2		21,2					Mesure complétée	2021-juin		
Ministère de l'Éducation	103	Construction d'une école primaire et secondaire à Montréal sur l'île des Soeurs	06-Montréal	En planification											
Ministère de l'Éducation	104	Construction d'une école primaire 3-18 sur le territoire du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île	06-Montréal	En planification						Permission temporaire octroyée	2022-févr				
Ministère de l'Éducation	105	Construction d'une école primaire 6-36 sur le territoire du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île	06-Montréal	En planification				Indemnité finale versée	2023-févr						

Ministère de l'Éducation

Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 30 novembre 2023 (données au 30 septembre)

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération							
Ministère	# Projet	Nom du projet ¹	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminé)	Investissements engagés probables en date du 30 septembre 2023 ² (en M\$)	Investissements à venir ² (en M\$)	Investissements totaux ² (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme ³	Date (AAAA-MM)
Ministère de l'Éducation	106	Construction d'une école primaire 8-21 sur le site du Grand Séminaire	06-Montréal	En planification											
Ministère de l'Éducation	107	Construction d'une école primaire 4-24 à Outremont sur le territoire du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys	06-Montréal	En planification											
Ministère de l'Éducation	108	Construction d'une école primaire 6-18 à Montréal dans l'arrondissement de Saint-Laurent	06-Montréal	En planification											
Ministère de l'Éducation	109	Construction d'une école primaire 3-26 (Mont Royal) sur le territoire du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys	06-Montréal	En planification											
Ministère de l'Éducation	110	Construction d'une école primaire 6-18 à Montréal dans le secteur ouest de l'arrondissement de Saint-Laurent	06-Montréal	En planification											
Ministère de l'Éducation	111	Construction d'une école secondaire à Montréal dans l'arrondissement d'Anjou	06-Montréal	En réalisation	61,6	180,8	242,4					Mesure complétée	2021-juil		
Ministère de l'Éducation	112	Construction d'une école secondaire à Montréal dans l'arrondissement de Saint-Léonard	06-Montréal												
Ministère de l'Éducation	113	Construction d'une école secondaire à Montréal dans l'arrondissement de L'Île-Bizard—Sainte-Geneviève	06-Montréal	En planification											
Ministère de l'Éducation	114	Agrandissement et réaménagement de l'école Sophie-Barat	06-Montréal	En planification											
Ministère de l'Éducation	115	Construction d'un bâtiment pour loger le Centre de services aux entreprises	06-Montréal	En planification											
Ministère de l'Éducation	116	Construction d'une école primaire 8-24 sur le territoire du Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais	07-Outaouais	En réalisation	16,9	29,4	46,3							Déclaration publique de projet notifié à la municipalité	2021-nov

Note 1: Un nom de projet peut être différent de celui publié au tableau de bord des projets d'infrastructure. Les liens hypertextes sont disponibles pour les projets publiés au tableau de bord des projets d'infrastructure.

Note 2: Ces informations sont complétées uniquement pour les projets à l'étape de réalisation ou terminés étant donné que les paramètres de coût et d'échéancier d'un projet ne sont pas approuvés et rendus publics pour les projets à l'étape de l'étude ou de planification.

Note 3: Si une mesure est utilisée plusieurs fois pour un même projet d'infrastructure, le jalon le plus tardif qui est franchi est inscrit.

Note 4: Il s'agit maintenant de deux projets distincts depuis le PQI 2022-2032.