

Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 30 novembre 2024 (données au 30 septembre)

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération							
Ministère	# Projet	Nom du projet ¹	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminée)	Investissements engagés probables en date du 30 septembre 2024 ² (en M\$)	Investissements à venir ² (en M\$)	Investissements totaux ² (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme ³	Date (AAAA-MM)
Ministère des Transports	122	Correction de la courbe Brière et ajout d'une voie de dépassement sur la route 117 à Rivière-Héva	08- Abitibi-Témiscamingue	En réalisation	9,6	0,0	9,6	Mesure complétée	2021-janv	Permission temporaire octroyée	2022-janv	Mesure complétée	2022-janv		
Ministère des Transports	123	Reconstruction du revêtement et reconstruction d'une structure (ponceau) sur la route 101 à Nédélec	08- Abitibi-Témiscamingue	En réalisation	11,4	0,0	11,4	Mesure complétée	2022-mars			Mesure complétée	2022-avr		
Ministère des Transports	124	Reconstruction du revêtement et remplacement de ponceaux sur les routes 101 et 117 à Rouyn-Noranda	08- Abitibi-Témiscamingue	En réalisation	17,6	0,5	18,1	Indemnité provisionnelle versée	2024-sept	Permission temporaire octroyée	2021-juin	Mesure complétée	2023-janv		
Ministère des Transports	125	Reconstruction du pont de la rivière Barrière sur le chemin Saint-Urbain à Rémigny	08- Abitibi-Témiscamingue	En réalisation	7,4	5,2	12,6	Mesure complétée	2022-mars			Mesure complétée	2022-mai		
Ministère des Transports	126	Réaménagement de la route 293 dans le secteur au sud du 2e rang (réaménagement de 4 courbes) à Notre-Dame-des-Neiges	01- Bas-Saint-Laurent	En planification				Libération des lieux débutée	2024-juil						
Ministère des Transports	127	Reconstruction de la route 132 et du pont Arthur-Bergeron sur la rivière Mitis à Grand-Métis	01- Bas-Saint-Laurent	En planification				Libération des lieux débutée	2024-juil						
Ministère des Transports	128	Reconstruction du pont de l'Île-d'Orléans entre Québec et l'Île-d'Orléans	03- Capitale-Nationale	En réalisation	101,1	2 658,0	2 759,1	Mesure complétée	2022-oct			Mesure complétée	2022-juin		
Ministère des Transports	129	Amélioration de l'autoroute 55 entre Bécancour et Sainte-Eulalie	17- Centre-du-Québec	En réalisation	27,4	312,6	340,0					Mesure complétée	2021-mai		
Ministère des Transports	130	Remplacement de la structure P-04173 enjambant le ruisseau Charland sur la route 132 à Saint-Pierre-les-Becquets	17- Centre-du-Québec	En réalisation	1,1	15,3	16,4	Avis d'information transmis	2022-mars						
Ministère des Transports	131	Aménagement de voies réservées pour le transport collectif sur le boulevard Guillaume-Couture à Lévis	12- Chaudière-Appalaches	En réalisation	62,6	86,5	149,1	Avis d'expropriation publié	2024-août			Détermination par le MELCC de l'exigibilité d'une contribution financière ou de la possibilité que le paiement puisse être remplacé, en tout ou en partie, par l'exécution de certains travaux	2023-août		

Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération							
Ministère	# Projet	Nom du projet ¹	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminée)	Investissements engagés probables en date du 30 septembre 2024 ² (en M\$)	Investissements à venir ² (en M\$)	Investissements totaux ² (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme ³	Date (AAAA-MM)
Ministère des Transports	132	Prolongement de l'autoroute 73	12- Chaudière-Appalaches	En planification								Dépôt de l'avis de projet au MELCC	2021-mars		
Ministère des Transports	133 ⁴	Réfection et maintien d'actifs du chemin de fer Québec central et prolongement du réseau exploité à l'ouest de Vallée-Jonction	12- Chaudière-Appalaches	En réalisation	165,4	274,9	440,3	Avis d'expropriation publié	2024-sept			Demande d'autorisation pour atteinte permanente aux milieux humides et hydriques	2024-mars		
Ministère des Transports	134	Réfection et reconstruction du réseau ferroviaire de la Gaspésie entre Port-Daniel-Gascons et Gaspé	11- Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	En réalisation	171,4	346,2	517,6								
Ministère des Transports	135	Sécurisation de la route 158 entre Saint-Alexis et Joliette (4 projets) (voir amendements)	14- Lanaudière	En planification								Mesure complétée	2022-juin		
Ministère des Transports	136	Prolongement de l'autoroute 25 et amélioration de la route 125 (3 projets)	14- Lanaudière	En réalisation	8,9	277,6	286,5					Transmission de la directive à l'organisme public qui a élaboré le projet	2022-juil		
Ministère des Transports	137	Contournement de Saint-Lin–Laurentides et réaménagement de la route 335 (3 projets)	14- Lanaudière	En réalisation	10,1	68,6	78,7	Avis de transfert de propriété publié	2022-août			Demande d'autorisation pour atteinte permanente aux milieux humides et hydriques	2023-mars		
Ministère des Transports	138	Élargissement de la route 337 (chemin Gascon) de la rue Rodrigue à la rue Guillemette à Terrebonne	14- Lanaudière	En réalisation	22,7	16,3	39,0	Mesure complétée	2023-janv			Déclaration de projet publiée sur Internet (art. 35)	2023-mars	Mesure complétée	2022-déc
Ministère des Transports	139	Reconstruction du pont de Bailleul et élargissement de la route 341 entre l'autoroute 40 et la route 344 à L'Assomption	14- Lanaudière	En planification										Mesure complétée	2022-déc
Ministère des Transports	140	Aménagement d'une voie réservée pour autobus et covoiturage sur l'autoroute 15 nord entre les autoroutes 640 et 50	15- Laurentides	En réalisation	52,1	240,0	292,1	Avis de transfert de propriété publié	2023-déc					Mesure complétée	2022-mai
Ministère des Transports	141	Sécurisation de la route 117 entre Labelle et Rivière-Rouge	15- Laurentides	En réalisation	23,7	198,6	222,3	Avis de transfert de propriété publié	2022-avr			Mesure complétée	2020-déc	Mesure complétée	2022-avr
Ministère des Transports	142	Projets structurants de transport collectif électrique pour prolonger le Réseau express métropolitain vers le centre de Laval et relier	13- Laval 06- Montréal	Retiré											
Ministère des Transports	143	Projet structurant de transport collectif de type service rapide par bus dans l'axe des boulevards Notre-Dame et de la Concorde à Laval.	13- Laval	À l'étude											

Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération							
Ministère	# Projet	Nom du projet ¹	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminée)	Investissements engagés probables en date du 30 septembre 2024 ² (en M\$)	Investissements à venir ² (en M\$)	Investissements totaux ² (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme ³	Date (AAAA-MM)
Ministère des Transports	144	Aménagement d'une voie réservée sur l'autoroute 440 est entre la station terminale du service rapide par le bus Pie IX (route 125) et l'autoroute 25.	13- Laval	En planification											
Ministère des Transports	145	Securisation et aménagement de la mobilité dans l'échangeur des autoroutes 440 et 15 par la construction d'un lien aérien direct entre les autoroutes 440 Ouest et 15 nord et	13- Laval	En réalisation	95,2	94,2	189,4							Mesure complétée	2022-mai
Ministère des Transports	146	Aménagement d'une voie réservée sur l'autoroute 25 nord entre l'autoroute 440 et l'île Saint-Jean.	13- Laval – 14 - Lanaudière	En planification											
Ministère des Transports	147	Construction de l'autoroute 19 entre Laval et Bois-des-Filion	13 - Laval; 14 - Lanaudière; 15 - Laurentides	En réalisation	189,4	710,0	899,4	Avis de transfert de propriété publié	2023-sept						
Ministère des Transports	148	Réfection de la chaussée et amélioration de l'autoroute 15 entre Laval et Boisbriand	13- Laval – 15 - Laurentides	En planification											
Ministère des Transports	149	Réfection du pont Gédéon-Ouimet sur l'autoroute 15 entre Laval et Boisbriand	13- Laval – 15 - Laurentides	En planification								Début de la consultation ciblée	2024-juil		
Ministère des Transports	150	Amélioration de la sécurité et stabilisation de la route 361 entre l'autoroute 40 et la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan	04- Mauricie	En réalisation	2,3	9,8	12,1	Avis de transfert de propriété publié	2024-mars						
Ministère des Transports	151	Reconstruction du pont (P-01559) enjambant la rivière Batiscan sur la route 138 à Batiscan	04- Mauricie	En planification				Avis d'information transmis	2021-déc			Transmission de la directive à l'organisme public qui a élaboré le projet	2022-nov	Mesure complétée	2021-nov
Ministère des Transports	152	Aménagement d'une voie réservée sur l'autoroute 10 est et Ouest entre les autoroutes 35 et 30 et réaménagement de bretelles sur les autoroutes 10 et 35	16- Montérégie	En planification										Mesure complétée	2022-déc
Ministère des Transports	153	Aménagement d'une voie réservée à gauche dans la bretelle de l'autoroute 30 ouest vers l'autoroute 40 est	16- Montérégie	En planification										Mesure complétée	2022-déc
Ministère des Transports	154 ⁵	Projet structurant de transport collectif pour desservir le secteur de Chambly/Saint-Jean-sur-Richelieu	16- Montérégie	Retiré											
Ministère des Transports	155	Projets structurants de transport collectif électrique dans les axes du boulevard Taschereau et de la continuité de la ligne jaune du réseau de métro	16- Montérégie	À l'étude											

Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération							
Ministère	# Projet	Nom du projet ¹	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminée)	Investissements engagés probables en date du 30 septembre 2024 ² (en M\$)	Investissements à venir ² (en M\$)	Investissements totaux ² (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme ³	Date (AAAA-MM)
Ministère des Transports	156	Construction de l'autoroute 35 entre Saint-Armand et la frontière américaine (phase IV)	05 - Estrie	En planification				Avis d'expropriation publié	2023-janv						
Ministère des Transports	157	Amélioration de l'autoroute 30 entre Brossard et Boucherville	16- Montérégie	En planification								Mesure complétée	2020-déc		
Ministère des Transports	158	Aménagement de l'autoroute 20 entre Beloeil et Sainte-Julie	16- Montérégie	En réalisation	50,5	104,3	172,6					Déclaration de projet publiée sur Internet (art. 35)	2023-mars	Mesure complétée	2022-mai
Ministère des Transports	159	Construction de l'échangeur Saint-Alexandre sur l'autoroute 35 à Saint-Alexandre	16- Montérégie	En planification				Avis d'information transmis	2024-mars						
Ministère des Transports	160	Réaménagement de la route 104 à La Prairie entre l'autoroute 30 et la limite de Saint-Jean-sur-Richelieu	16- Montérégie	En planification				Avis d'information transmis	2024-mars			Transmission de la directive à l'organisme public qui a élaboré le projet	2022-févr		
Ministère des Transports	161	Reconstruction de la structure P-07331 sur la route 104 direction ouest au-dessus de la rivière L'Acadie à Saint-Jean-sur-	16- Montérégie	En réalisation	7,6	0,0	7,6					Mesure complétée	2021-juil		
Ministère des Transports	162	Construction du Centre d'attache ment nord-ouest de la Société de transport de Montréal – Métro de Montréal	06- Montréal	En planification				Audience au TAQ débutée	2022-sept					Avis de projet notifié	2023-mars
Ministère des Transports	163	Projet structurant de transport collectif électrique pour relier l'est et le nord-Est de Montréal au centre-ville	06- Montréal	À l'étude											

Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération							
Ministère	# Projet	Nom du projet ¹	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminée)	Investissements engagés probables en date du 30 septembre 2024 ² (en M\$)	Investissements à venir ² (en M\$)	Investissements totaux ² (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme ³	Date (AAAA-MM)
Ministère des Transports	163	Projet structurant de transport collectif électrique pour relier le sud-ouest de Montréal au centre-ville	06- Montréal	À l'étude											
Ministère des Transports	164 ⁶	Prolongement de la ligne bleue du Métro de Montréal, de la station Saint-Michel à Anjou	06- Montréal	En réalisation				Libération des lieux débutée	2022-sept					Avis de projet notifié	2024-mars
Ministère des Transports	165	Amélioration des accès au Port (Phase II), par le prolongement de l'avenue Souigny et du boulevard de l'Assomption à Montréal dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga	06- Montréal	En planification											
Ministère des Transports	166	Reconstruction du pont de l'Île-aux-Tourtes entre Vaudreuil-Dorion et Senneville	06- Montréal – 16 Montérégie	En réalisation	454,0	1 847,6	2 301,6	Avis de transfert de propriété publié	2023-mai			Mesure complétée	2021-oct		
Ministère des Transports	167	Système de transport collectif structurant dans le secteur ouest de Gatineau	07- Outaouais	À l'étude											
Ministère des Transports	168	Voies réservées du Rapibus de la Société de transport de l'Outaouais (phase III) à Gatineau entre les boulevards Lorrain et de l'Aéroport	07- Outaouais	En planification											
Ministère des Transports	169	Amélioration de l'autoroute 50 entre L'Ange-Gardien et Mirabel	07- Outaouais – 15 -Laurentides	En planification											
Ministère des Transports	170	Amélioration de la route 170 à Saint-Bruno et de la route 169 vers Alma	02- Saguenay–Lac Saint-Jean	En planification								Transmission de la directive à l'organisme public qui a élaboré le projet	2021-avr		
Ministère des Transports	171	Réaménagement de courbes du km 70 au km 73 sur la route 170 à L'Anse-Saint-Jean	02- Saguenay–Lac Saint-Jean	En réalisation	2,5	29,5	32,0	Avis de transfert de propriété publié	2022-janv	Droits nécessaires reçus	2023-sept	Déclaration de projet transmise au MELCC, au MFFP et à la municipalité où est situé le projet (art.28, 29, 33)	2021-oct	Avis de projet notifié	2021-déc
Ministère des Transports	172	Correction de la courbe Émile-Doré sur la route 169 à Métabetchouan	02- Saguenay–Lac Saint-Jean	En planification				Libération des lieux débutée	2024-janv					Avis de projet notifié	2023-févr

Note 1 : Un nom de projet peut être différent de celui publié au tableau de bord des projets d'infrastructure. Les liens hypertextes sont disponibles pour les projets publiés au tableau de bord des projets d'infrastructure.

Note 2 : Ces informations sont complétées uniquement pour les projets à l'étape de réalisation ou terminées étant donné que les paramètres de coût et d'échéancier d'un projet ne sont pas approuvés et rendus publics pour les projets à l'étape de l'étude ou de planification.

Note 3 : Si une mesure est utilisée plusieurs fois pour un même projet d'infrastructure, le jalon le plus tardif qui est franchi est inscrit.

Note 4 : Le tableau de bord des projets d'infrastructures et la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure présentent les informations relatives au projet majeur de réfection et de reconstruction et non celles liées au projet de maintien d'actifs.

Note 5 : Ce projet a été retiré, car le besoin sera comblé par la réalisation du projet « Autoroute 10 entre Brossard et Carignan, voies réservées - Aménagement » du secteur du Réseau routier inscrit en planification au PQI 2024-2034.

Note 6 : Le coût du projet sera diffusé à la fin du processus d'appel d'offres.